

Procès-verbal de la réunion du Bureau Communautaire
Du 17 mars 2025

Date de convocation	10.03.2025
Nombre de conseillers :	
En exercice :	10
Présents :	6
Votants :	6
Quorum :	6
Visé et publié le	20/03/2025

L'an deux mille vingt-cinq le dix-sept mars à 16h00, le Bureau communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la salle de réunion d'Otri sous la présidence de M. Philippe PESQUEREL, Président.

Etaient présents : MM. Philippe PESQUEREL, Patrice MARTIN, Philippe PIARD, Mme Nathaly MONROCQ, M. Eric MARGERIE, M. Laurent DECLERCK, formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés : M. Claude FOUCHER, Mmes Régine ENEE, Alexandra LEPINAY, M. Stéphane AMILCAR.

Secrétaire de séance : M. Patrice MARTIN

La séance est ouverte par M. le Président.

M. Patrice MARTIN est désigné à l'unanimité secrétaire de séance.

Normandie Aménagement – Avenant n°1 au mandat d'études pour la réalisation des études d'orientation de 3 sites et des procédures nécessaires à la mise en place d'un dossier de création de ZAC – Modification du délai d'exécution des prestations et de la durée du contrat

Par convention de mandat notifiée le 30 mai 2023, la Communauté de communes Val ès dunes a confié à Normandie Aménagement une mission d'études préalables à l'urbanisation de 3 sites et des procédures nécessaires à la création d'une ZAC.

Dans le cadre du présent contrat, l'article 2 : « *Entrée en vigueur – durée du marché – délais d'exécution des missions* » définit un délai d'exécution des études de 24 mois à compter de la notification du mandat d'études, soit une échéance au 30 mai 2025.

Fin 2024, la Communauté de communes Val ès dunes est informée par la DREAL de la nécessité de réaliser une procédure d'évaluation environnementale au titre du code de l'environnement.

Cette obligation a pour conséquence de retarder la remise des études requises pour la création de la ZAC de la Dolomède. De ce fait, le délai d'exécution inscrit au contrat de mandat doit être prolongé.

L'avenant n°1 a pour objet de modifier le délai d'exécution des prestations et la durée du contrat.

Ainsi, le dernier paragraphe de l'article 2 du contrat de mandat sera modifié comme suit :

« *Le mandataire s'engage à faire toute diligence pour faire réaliser par des tiers et pour présenter au mandant les études confiées dans un délai de **31 mois** à compter de l'entrée en vigueur du présent mandat.* »

Les délais d'exécutions seront prolongés jusqu'au 30 décembre 2025.

Il est précisé que cet avenant n'a aucune incidence financière.

Toutes les autres clauses du contrat initial, non modifiées par l'avenant n°1 resteront inchangées.

En conséquence, il est demandé au Bureau communautaire de bien vouloir autoriser le Président à accomplir toutes les démarches et formalités et à signer l'avenant n°1 afférent à l'exécution du mandat.

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité :

↳ Décide la passation d'un avenant n°1 au mandat d'études pour la réalisation des études d'orientation de 3 sites et des procédures nécessaires à la mise en place d'un dossier de création de ZAC ;

↳ Autorise M. le Président à accomplir toutes les démarches et formalités et à signer l'avenant n°1 afférent à l'exécution du mandat.

Attribution du marché d'entretien des bermes 2025

Il convient de retenir le devis de l'entreprise Coeuret Elagage pour l'entretien des bermes 2025 pour un montant de 28 780.94 € HT.

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité :

↳ Décide de retenir le devis de l'entreprise Coeuret Elagage pour l'entretien des bermes 2025 pour un montant de 28 780.94 € HT ;

↳ Autorise M. le Président à signer les documents correspondants.

Autres sujets abordés :

- Préparation du Conseil communautaire du 3 avril 2025
- Projet de création d'un Relais Petite Enfance/accueil parents-enfants à Cagny

La séance est levée à 17h35.

Le secrétaire de séance,
Patrice MARTIN



Le président,
Philippe PESQUEREL

